



Częstochowa, dn. 27.06.2022 r.

WSzS.DTI.27.2.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel. 34 / 367-31-04, fax. 34 / 365-17-56
Adres strony internetowej: www.szpitalparkitka.com.pl
e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl
NIP: 573-22-99-604

Osoba odpowiedzialna za procedurę przedmiotu szacowania wartości zamówienia:
Marcin Markowski, tel. 34 / 367-31-26, e-mail: mmarkowski@szpitalparkitka.com.pl
godziny pracy: 07:00 – 14:35 (poniedziałek-piątek)

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest usługa dostawy i instalacja: klimatyzatorów, systemu przeciwpożarowego gaszenia gazowego, systemu rejestracji wejścia – wyjścia, systemu monitoringu wizyjnego, modernizacji sieci LAN, wykonania projektu sieci LAN w związku z dofinansowaniem otrzymanym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, nr WND-RPSL.02.01.00-24-06H6/19-004, projekt pn. „eCareMed – Modernizacja sieci oraz serwerowni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie”.

Numer projektu WND-RPSL.02.01.00-24-06H6/19-004

1. Projekt „eCareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie”.

Jednostka Ochrony Zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego



2. W celu oszacowania przedmiotu zamówienia Szpital zwraca się o złożenie oferty cenowej na realizację usługi obejmującej następujące czynności:

Lp.	Nazwa zadania	Ilość	Opis
1.	Klimatyzacja pracująca 24h/365 dla pomieszczeń ze sprzętem sieciowym bez wentylacji	3	Klimatyzacja pracująca 24h/365 dla pomieszczeń ze sprzętem sieciowym bez wentylacji (SOR, Radioterapia, ZDO) – pomieszczenia do 10 m2.
2.	Klimatyzatory do serwerowni głównej i zapasowej.	2	Klimatyzatory do serwerowni głównej i zapasowej. Klimatyzatory pracujące w reżimie 24h/365 (także przy ujemnych temperaturach na dworze).
3.	System przeciwpożarowy gaszenia gazowego dla serwerowni głównej i zapasowej	2	System przeciwpożarowy wykrywania, sygnalizacji, gaszenia gazowego dla serwerowni głównej i zapasowej dla pomieszczeń o kubaturze ok.120 m3 i 80 m3 wraz z powiadomianiem na wybrane numery telefonu. W serwerowni głównej należy ścianę graniczącą z pomieszczeniem socjalnym wzmocnić ppoż. oraz uszczelnić drzwi.
4.	System rejestracji wejść i wyjść dla serwerowni głównej, zapasowej oraz pomieszczeń IT na Parkitce i PCK	4	System rejestracji wejść i wyjść dla serwerowni głównej, zapasowej oraz pomieszczeń IT na Parkitce i PCK podłączony sieci i jednej wspólnej maszyny zbierającej i przechowującej dane. W serwerowni głównej niezbędna wymiana drzwi na gazoszczelne i ppoż.
5.	System monitoringu wizyjnego dla serwerowni głównej i zapasowej oraz wejść do nich.	1	System monitoringu wizyjnego dla serwerowni głównej i zapasowej oraz wejść do nich. Składać się na niego ma 5 kamer 8 MPX podłączonych do sieci oraz dwa rejestratory w szafkach zamykanych na klucz. Zapis z kamer w serwerowniach ma odbywać się na rejestratorze w serwerowni głównej oraz zapasowej
6.	Modernizacja sieci LAN	---	Rozbudowa sieci o 70 punktów logiczno-elektrycznych w standardzie min. kat.6 ekranowana..
7.	Szafa stojąca 42 U dla urządzeń w punktach dystrybucyjnych	3	Szafa stojąca 19” – 42U 800x1200 wraz z zasilaniem i oprzyrządowaniem – wymiana istniejących szaf na 2xZDO, i Radioterapii wraz z przełożeniem sieci.
8.	Projekt sieci LAN	1	Zgodny z pkt. 1-6

1. Zakres prac

W ramach w/w zakresu należy przewidzieć i w kalkulować wszystkie prace instalacyjne oraz wszystkie moduły, kable i inny sprzęt towarzyszący wraz z zabezpieczeniami technicznymi określonymi rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 10.09.2018 w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwa.

2. Opis prac związanych z wdrożeniem rozwiązania

- tabela pkt.1 – instalacja klimatyzatorów w pomieszczeniach z PPD (piętrowy punkt dystrybucyjny):
 - SOR INTERNA – pomieszczenie zlokalizowane w wydzielonej części Sali łóżkowej
 - Budynek Radioterapii pokój aparatury nr 19
 - ZDO – pomieszczenie w budynku „B2” pomieszczenie OC
- tabela pkt.2 – instalacja klimatyzatorów serwerownia główna ul. Bialska budynek D II piętro, serwerownia zapasowa ul. PCK budynek D I piętro (obok biblioteki lekarskiej)

3. tabela pkt.3 – serwerownia główna ul. Bialska budynek D II piętro, serwerownia zapasowa ul. PCK budynek D I piętro (obok biblioteki lekarskiej)
4. tabela pkt.4 – system wejścia należy zamontować:
 - serwerownia główna ul. Bialska budynek D II piętro – wejście główne do działu IT oraz wejście do serwerowni głównej zlokalizowanej wewnątrz pomieszczeń działu IT
 - serwerownia zapasowa ul. PCK budynek D I piętro (obok biblioteki lekarskiej), wejście do pomieszczenia działu IT PCK budynek C parter pomieszczenie nr 1.12
5. tabela pkt.5 system monitoringu wizyjnego:
 - serwerownia główna ul. Bialska budynek D II piętro – montaż kamery przed wejściem do działu IT oraz 2 szt. w serwerowni głównej
 - serwerownia zapasowa ul. PCK budynek D I piętro (obok biblioteki lekarskiej) montaż kamery na korytarzu przed wejściem do serwerowni oraz wewnątrz serwerowni.
6. tabela pkt.6 modernizacja sieci LAN będzie obejmować rozbudowę istniejącej infrastruktury w pomieszczeniach ZDO (budynek B2 I piętro – szafa dystrybucyjna zlokalizowana jest na poziomie 0 w pomieszczeniu „OC”) oraz Mikrobiologii (budynek B1 I piętro – szafa dystrybucyjna zlokalizowana jest na poziomie 0 w pomieszczeniach Apteki szpitalnej)
7. tabela pkt.7 wymiana szaf 42U:
 - ZDO – PPD zlokalizowany jest w budynku B2 na poziomie 0 w pomieszczeniu „OC”
 - Budynek Radioterapii zlokalizowany przy ul. Bialskiej pomieszczenie oznaczone „t-komp”

3. Wymagania dotyczące płatności

Płatności rozliczane miesięcznie Fakturą VAT z **terminem płatności 60 dni**. W zależności od długości trwania procesu inwestycyjnego czas realizacji projektu może zostać skrócony lub wydłużony.

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT

3. Oferty opatrzone dopiskiem „Oferta eCareMed – Modernizacja sieci oraz serwerowni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie – oszacowanie wartości zamówienia” należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mmarkowski@szpitalparkitka.com.pl
1. Termin składania ofert do dnia 04.07.2022 r. do godz. 15.00.
2. Oferta cenowa powinna zawierać kwotę netto oraz brutto.
3. Niniejsza oferta nie stanowi podstawy do zawarcia umowy i służy oszacowaniu przedmiotu zamówienia.